

ОТЧЕТ

**о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор,
в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области",
по состоянию на "01" августа 2023 г.**

1. Наименование Проекта: устройство тротуара по ул. Чапаева в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Новосибирский район, село Новолуговое, ул. Чапаева

(по месту нахождения объекта: на горном склоне от ул. Чапаева, 31 до окончания ограждения территории кладбища вдоль дороги)

Муниципальное образование: Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Новолуговое

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли:

№ п/п	Наименование	План*	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	3 586 302,00	2 467 481,76
2	Финансовое обеспечение, всего:	3 586 302,00	2 467 481,76
2.1	средства Субсидии	1 500 000,00	1 032 000,00
2.2	средства бюджета поселения	1 836 302,00	1 263 481,76
2.3	инициативные платежи, всего:	250 000,00	172 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	100 000,00	68 800,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	150 000,00	103 200,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	-	-
3.1	вклад жителей поселения	-	-

3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-
-----	---	---	---

* - по заключенному соглашению о предоставлении субсидии

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 9.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: _____

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: _____

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично:

Проект завершен, выполнен в полном объеме, введен в эксплуатацию.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: _____

7. Дата начала осуществления Проекта – 10.05.2023 г.

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 20.06.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Новолуговского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы

Ф.И.О.

28.07.2023



(подпись)

(подпись)

А.С. Раитин

И.А. Димитров

Ваша