

ОТЧЕТ

о реализации в 2024 году инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "01" октября 2024 г.

1. Наименование Проекта: устройство тротуара по ул. Песочная в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Новосибирский район, село Новолуговое, ул. Песочная (от ул. Андреева до ул. Шоссейная)

Муниципальное образование: Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Новолуговое

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli:

№ п/п	Наименование	План*	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 936 432,83	1 328 350,14
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 921 432,83	1 328 350,14
2.1	средства Субсидии	1 400 000,00	967 900,00
2.2	средства бюджета поселения	321 432,83	222 170,14
2.3	инициативные платежи, всего:	200 000,00	138 280,00
2.3.1	денежные средства граждан	100 000,00	69 140,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	100 000,00	69 140,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	15 000,00	0,00
3.1	вклад жителей поселения	15 000,00	0,00

3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-
-----	---	---	---

* - по заключенному соглашению о предоставлении субсидии

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 11.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: - .

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: - .

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично:

Проект завершен, выполнен в полном объеме, введен в эксплуатацию.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: - .

7. Дата начала осуществления Проекта – 17.06.2024 г.

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 18.09.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Новолуговского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы

Ф.И.О.

07.10.2024



А.С. Раитин

И.А. Димитров